

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว แอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ซอยบกดก ๑๓ และซอยบกดก ๑๔ บ้านบกด ดก หมู่ ที่ ๑ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ซอยจัน ๓ และ ซอยจัน ๑๑ บ้านจัน หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ช้างที่ดิน น.ส.ล. บ้านตาติด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยฝั่งตก ๔ บ้าน ฝั่งตก หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนฝั่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางทิศเหนือ ซอย ๑ บ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนฝั่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว แอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ซอยทุ่งเกษม ๖ บ้านทุ่งเกษม หมู่ ที่ ๕ ตำบลโนนฝั่ง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๖๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งเกษม ๑๒ บ้าน ทุ่งเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนฝั่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๒๐๘,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบกกอก ๑๖ บ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ ตำบล โนนฝั่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๔๒ - ๐๒๓ สายทาง ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ - ร่องสะ เทียง บ้านผึ่งออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างประปา บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบล โนนผึ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๑/๑ บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนผึ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยพวงสว่าง ๔ บ้านพวงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ซอยจันทก ๗ บ้านจันทก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนน ผึ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูง พร้อม ไฟฟ้าแสงสว่างและหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านทุ่ง เกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	๗๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๕	โครงการจัดทำวารสาร อบต.และสื่อ ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนผึ้ง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.โนนผึ้ง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๗	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด แยก ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๓๗,๕๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี
๑๘	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง อบต. โนนผึ้ง	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๙	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดู งานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.และผู้นำ ชุมชน อสม.คณะกรรมการหมู่บ้าน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	อุดหนุนโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๐	
๒๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	๑,๘๖๒,๒๕๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๘๗๙,๗๒๓	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี
๒๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านจัน	กอง การศึกษาฯ	๖๑๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๔๑๖,๗๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบก (มันสามัคคีพิทยาคาร)	กอง การศึกษาฯ	๔๓๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๒๙๖,๔๖๐	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๙ – มี.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๗,๖๖๒	
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลโนนผึ้ง	สำนักปลัด	๑๔๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ – ส.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๑๑๘,๑๗๐	
๒๗	โครงการอบรม ทักษะศึกษาดูงานการกำจัดขยะ ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – เม.ย. ๖๙	✓	-	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – พ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๙	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีภายในตำบล โนนผึ้ง	กอง สวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๐	
๓๐	โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	กอง สวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐	
๓๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	๑๓,๙๘๐	
๓๒	โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย	กอง สวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน	กอง สวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๔	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	กอง สวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๕	โครงการสนับสนุนส่งเสริมหมู่บ้านโฮมสเตย์	กอง สวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๖	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	กอง สวัสดิการฯ	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ – เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๗	โครงการอบรมการทำพรมเช็ดเท้าเพื่อสร้าง รายได้ให้กับประชาชนในตำบลโนนผึ้ง	กอง สวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ – ส.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๘	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.พ. ๖๙	✓	-	-	-	๐	
๓๙	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร	กอง สวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๐	
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนน ผึ้ง	กอง การศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๐	
๔๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบล โนนผึ้ง	กอง การศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๐	
๔๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุตำบลโนนผึ้ง	กอง การศึกษาฯ	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	✓	-	-	-	๐	
๔๓	อุดหนุนโครงการจัดทำต้นเทียนพรรษา อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กอง การศึกษาฯ	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	-	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการส่งเสริมการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ภายในตำบลโนนผึ้ง	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙	✓	-	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๖	โครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ – ม.ค. ๖๙ และ เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๑๙,๔๐๐	
๔๗	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – มี.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๘	โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุให้ เป็นศูนย์ภายในตำบลโนนผึ้ง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – มี.ค. ๖๙	-	✓	-	-	๐	